

इंदिरा आवास योजना

भौतिक कार्य निष्पादन(आवास उन्नयन)

जिला-जबलपुर

माह- मार्च 2012 तक

वर्ष 2011-12

वाषिक लक्ष्य	गत वर्ष के अपूर्ण आवास	योग (1+2)	पूर्ण किये गये आवास				निर्माणाधीन आवास	पूर्ण आवासों का आवंटन				आवंटित आवासों में सम्मिलित			निर्मित शौचालयों की संख्या	लगाये गये धुआं रहित चूल्हों की संख्या
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग		महिला	पुरुष	पति+पत्नी	योग (9+10+11)	विकलांग	विधवा	अविवाहित महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, जबलपुर

इंदिरा आवास योजना
भौतिक कार्य निष्पादन(नवीन आवास)

जिला-जबलपुर

माह- मार्च 2012 तक

वर्ष 2011-12

वाषिक लक्ष्य	गत वर्ष के अपूर्ण आवास	योग (1+2)	पूर्ण किये गये आवास				निर्माणाधीन आवास	पूर्ण आवासों का आवंटन				आवंटित आवासों में सम्मिलित			निर्मित शौचालयों की संख्या	लगाये गये धुआं रहित चूल्हों की संख्या
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग		महिला	पुरुष	पति+पत्नी	योग (9+10+11)	विकलांग	विधवा	अविवाहित महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
828	619	1447	365	371	498	1234	213	215	149	870	1234	20	6	0	1234	1234

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, जबलपुर

इंदिरा आवास योजना
वित्तीय कार्य निष्पादन(आवास उन्नयन)

जिला- जबलपुर

माह मार्च 2012 तक

वर्ष - 2011-2012

क्रं.	गत वर्ष की अवशेष राशि	निर्गमित राशि			अन्य प्राप्तियां	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि			कुल व्यय (7+8+9)	व्यय का प्रतिशत
		केन्द्रीय	राज्यांश	योग (3+4)			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	2.39	0.000	0.0000	0.000	0.0000	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, जबलपुर

इंदिरा आवास योजना
वित्तीय कार्य निष्पादन(नवीन आवास)

जिला— जबलपुर

माह मार्च 2012 तक

वर्ष — 2011-2012

क्रं.	गत वर्ष की अवशेष राशि	निर्गमित राशि			अन्य प्राप्तियां	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि			कुल व्यय (7+8+9)	व्यय का प्रतिशत
		केन्द्रीय	राज्यांश	योग (3+4)			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	15.16	279.450	46.58	326.030	0	341.190	78.139	109.386	125.020	312.545	92%

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, जबलपुर

इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)
मासिक कार्य निष्पादन – आवास उन्नयन

जिला जबलपुर म.प्र.

भौतिक प्रगति

माह मार्च 2012 तक

वर्ष 2011-2012

1. गत वर्ष की अपूर्ण कुटीरें	0
2. चालू वर्ष का वार्षिक लक्ष्य	0
3. पूर्ण आवासों की संख्या	0

पूर्ण आवासों का वर्गवार विवरण

वर्ग	माह के दौरान पूर्ण आवास	चालू माह सहित पूर्ण आवासों का संचयी योग
(क) अनुसूचित जाति	0	0
(ख) अनुसूचित जनजाति	0	0
(ग) अन्य	0	0
योग	0	0
(घ) भूतपूर्व सैनिक आदि	0	0
(ङ.) विकलांग	0	0
(च) मुक्त बंधुवा मजदूर	0	0

पूर्ण किये गये आवासों का प्रतिशत

#DIV/0!

(4) निर्माणधीन मकान

0

वित्तीय प्रगति [राशि रु. लाख में]

4.1 1.4.2011 को प्रारंभिक शेष	2.39
4.2 केन्द्रीय रिलीज	0.000
4.3 राज्यांश	0.000
4.4 अन्य प्राप्तियां	0
4.5 निधियों की कुल उपलब्धता (1+2+3+4)	2.39
5 माह के अंत तक कुल व्यय	0.00

कुल व्यय का वर्गवार विवरण

वर्ग	माह के दौरान व्यय राशि	चालू माह सहित व्यय राशि
(क) अनुसूचित जाति	0.00	0.00
(ख) अनुसूचित जनजाति	0.00	0.00
(च) अन्य	0.00	0.00

(5) निधियों की कुल उपलब्धता की तुलना में व्यय का प्रतिशत

0%

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत जबलपुर

इंदिरा आवास योजना
आवासों की स्वीकृति एवं ग्राम पंचायतों को निर्गमित राशि की जानकारी

जिला-जबलपुर

माह - मार्च 2012 तक

वर्ष 2011-12

क्रं.	मद	वार्षिक लक्ष्य {10-11}	3 प्रतिशत आरक्षित लक्ष्य	चालू वर्ष में मासांत तक आवासों की स्वीकृति		चालू वर्ष में मासांत तक जिले को प्राप्त हुआ आवंटन		कुल उपलब्ध राशि	मासांत तक ग्राम पंचायतों को निर्गमित की गई राशि	मासांत तक जिला पंचायत के पास शेष राशि
				ग्राम सभा द्वारा चयनित सूची नं. में स्वीकृत	3 प्रतिशत आरक्षित लक्ष्य अंतर्गत	केन्द्रांश	राज्यांश			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	नवीन आवास	828	25	803	0	279.450	46.58	326.030	312.545	13.485
2	आवास उन्नयन	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, जबलपुर

इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई. नवीन)
मासिक कार्य निष्पादन

जिला जबलपुर म.प्र.		माह मार्च 2012 तक	वर्ष 2011-2012
वास्तविक कार्य निष्पादन			
1. वार्षिक लक्ष्य (मकान) 1.4.2011 को शेष लक्ष्य	(संख्या में)		619
			828
	योग		1447
2. पूरे किए गए मकान (चालू माह सहित वर्ष के संचयी)			279
	वर्ग	माह के दौरान	चालू माह सहित संचयी
(क) अनुसूचित जाति		40	365
(ख) अनुसूचित जनजाति		55	371
(ग) मुक्त बंधुवा मजदूर		0	0
(घ) भूतपूर्व सैनिक आदि		0	0
(ङ) अपंग		0	0
(च) अन्य		63	498
कुल		158	1234

(3) वार्षिक लक्ष्य के लिए पूरे किए गए मकानों का प्रतिशत **85%**

(4) निर्माणधीन मकान **213**

वित्तीय कार्य निष्पादन [राशि रु. लाख में]

(1) 1.4.2009 को आदिशेष	15.16
(2) केन्द्रीय रिलीज	279.450
(3) राज्य रिलीज	46.58
3(अ) अन्य प्राप्तियां(ब्याज)	0
(4) निधियों की कुल उपलब्धता (1+2+3)	341.190
(5) माह के अंत तक व्यय	312.545

वर्ग	माह के दौरान	चालू माह सहित संचयी
(क) अनुसूचित जाति	8.670	79.139
(ख) अनुसूचित जनजाति	12.130	109.386
(च) अन्य	13.870	125.020
कुल	34.670	313.545

(5) निधियों की कुल उपलब्धता की तुलना में खर्च का प्रतिशत **92%**
(निधियों का कुल खर्च/कुल उपलब्धता) 100

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत जबलपुर

Proforma-I(a)

**INDIRA AWAAS UPGRADATION
PHYSICAL PERFORMANCE
(Monthly)**

State/UT:- Madhya Pradesh

Month - March 2012

Year-2011-12

S.No.	Name of district	Annual Target	House completed				House under construction	Freed bonded labourers	Ex service men	Physically Mentally/ Challenged	House allotted in the name of						No.of		Percent age of Target achieved	
			SC	ST	Others	Total					Men	Women				Husband and wife jointly	Smoke less chullah installed	Sanitary Latrine constructed		
												Married	Un-married	Widow	War widow					Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jabalpur	828	158	215	242	615	213	0	0	0	120	103	0	7	0	110	385	615	615	74

**Chief Executive Officer
Zila Panchayat, Jabalpur**

Proforma-I(b)

INDIRA AWAAS YOJANA
CUMULATIVE FINANCIAL PERFORMANCE (NEW +UPGRADATION)
Month- March 2012

S.No.	Name of District	Opening Balance as on 1-4-2011	Allocation			Release				Total available funds Col(3+9)	Utilization				% age of utilization
			Central	State Matching share	Total	central releases	State Matching share	Other Rec./ Interest	Total		SC	ST	Others	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Jabalpur	15.16	279.45	93.15	372.60	279.450	46.58	0	326.030	341.190	78.139	109.386	125.020	312.545	92

Chief Executive Officer
Zila Panchayat, Jabalpur

INDIRA AWAAS YOJANA
(Summary of Monthly Performance)

State/UT:- M.P.

District:- Jabalpur

Year:- 2011-12

Physical Performance

Month:- March 2012

I Remaining target till 01-04-2011 619 1447
 Target IAY (NEW) 803 + 25 (3 %) = 828
 (No. of house)

	During the Month		Cumulative including current month	
	New Construction	Up-gradation	New Construction	Up-gradation
(a) SC	40	0	365	0
(b) ST	55	0	371	0
(c) Freed bonded labourers	0	0	0	0
(d) Ex-Servicemen, etc	0	0	0	0
(e) Physically/mentally challenged	0	0	0	0
(f) Other	63	0	498	0
Total (a+b+f)	158	0	1234	0
Percentage of house completed to annual target	0	0	85	0
House under construction	213	0	213	0
House not completed in last two years	0	0	0	0
II Financial Performance		IAY(NEW)		IAY(UPGRADATION)
(1) Opening Balance as on 01-04-11		15.16		2.39
(2) Central Releases		279.450		0.000
(3) State Releases		46.58		0.0000
(4) Other Receipts including interest		0.00		0
(5) Total availability of funds(1+2+3+4)		341.190		2.39
(6) Cumulative Expenditure upto end of month		312.545		0.00
Category	Expenditure during the month		Cumulative expenditure including current month	
	New Construction	Up-gradation	New Construct	Up-gradation
(a) SC	8.670	0.00	78.139	0.00
(b) ST	12.130	0.00	109.386	0.00
(c) Freed bonded labourers	0.00	0.00	0.00	0
(d) Ex-Servicemen, etc	0.00	0.00	0.00	0
(e) Physically/mentally challenged	0.00	0.00	0.00	0
(f) Other	13.870	0.00	125.020	0.00
Total (a+b+f)	34.670	0.00	312.545	0.00

(7) Percentage of expenditure to total availability of funds 92 0
 (Total Expenditure/Total availability of funds)x100

Chief Executive Officer
Zila Panchayat, Jabalpur